

排井水路ボーリング審査表

地区 設計番号

ミライ企画株式会社

項目	審査項目	班長	課長	技術次長	所長	
1. 基本事項の確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	設計の目的・主旨を理解しているか	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	設計の範囲を決定しているか	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
2. 資料の収集・確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	地質調査資料（調査位置・内容・項目）	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	測量成果（平面、縦・横断、BM等の確認）	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	既設占用物件資料（地下埋設物、地表等）	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
3. 現地調査		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	地形、地質、現地状況を把握したか（地すべりブロック、クラック、湧水、施工ヤード等）	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	支障物件の状況把握（地下、地表及び近接構造物等）	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	隣接構造物（道路、河川、建築物等）の把握	(有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
4. 設計基本条件		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	施工基本条件の確認（資材搬入路、施工ヤード、隣接地、用地等）	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	設計基準の確認	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	関係機関との調整が必要か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	環境・景観検討は必要か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
5. 安定解析		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	地層構成、検討断面位置は適切か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	土質定数の設定は妥当か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	地下水位の設定は妥当か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	すべり面、地すべりブロックの範囲は妥当か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
6. 横ボーリングの計画		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	安全率の決定は妥当か（現況・計画）	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	地下水低下量は適切か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	ボーリングの配置は適切か（仰角、間隔、余長、位置）	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	流末、孔口処理工が必要か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	排水ボーリングの延長は標準か（20~100m）	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	排水ボーリングは基盤へ5m程度貫入か	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
7. その他		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	委託単価何月使用か 年 月	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	積算歩掛の選定は適切か 平成 年度歩掛	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
	委託調査期間は適切か 工期= 日	(良 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>)	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			